

中央高校改善基本办学条件专项

工作简报



(2020年第2期, 总第28期)

中国石油大学(北京)基建处

2020年5月12日

-
- 2020年4月改善基本办学条件专项执行情况

2020 年 4 月改善基本办学条件专项执行情况

“五一”期间，我校接到财政部、教育部紧急通知，2020 年改善基本办学条件专项二上预算在原预算基础上进行压减调整，改善基本办学条件专项预算由年初的 15967 万元调整为 11754 万元，下调比例 26.4%。学校根据优先保障与学校重点工作相关的项目优先保障必要性、急迫性的项目、优先保障已进入招标阶段的项目的原则对执行项目进行了调整。

为加快疫情期间我校 2020 年改善基本办学条件专项执行进度，确保考核节点的执行率，基建处开展了 4 月份项目执行情况调查工作，根据财务处提供的资金支付情况表及各项目负责人的反馈，我校改善办学条件专项的执行总体缓慢，虽然疫情给专项工作带来了困难，但希望各位项目负责人开拓思路、多渠道、多方式开展工作，务将工作局限于“面对面”沟通交流，通过腾讯会议、微信多人视频方式推进项目执行。同时对各位项目执行人提出如下要求：1. 可通过线上开展的工作务必抓紧推进，国资处对需要招标、询价、竞谈的项目均可顺利开展。2. 如必须到现场实测考察项目，可通过学校主页的 e 服务平台申请校外人员入校，尽量入校人员最少化。3. 除特殊情况外 2019 年项目尾款务必于 5 月底支付完毕。执行情况详见下表。

序号	姓名	部门	子活动名称	拨付金额 (万元)	支出金额 (万元)	执行情况
教育部改善基本办学条件专项				11754	1313.05	
(一) 房屋修缮类				3201.99	57.27	
1	薛谦	基建处	东校园阶梯教室修缮工程	230	0.00	施工已完成，待施工方提交审计资料送审
2	薛谦	基建处	东校园阶梯教室节能改造工程	107.45	0.00	施工已完成，正在审计
3	薛谦	基建处	东校园主楼节能改造工程	247	16.10	施工已完成，正在审计
4	薛谦	基建处	东校园主楼室内修缮工程	150	0.30	施工已完成，正在审计

5	薛谦	基建处	东校园学生宿舍节能改造工程（1、2 号）	153	1.00	施工已完成，正在审计
6	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍修缮项目（5-6 号）	24	3.04	项目质保金 9 月份支付
7	王英国	后勤管理处	2019 年东校园屋面防水工程	0.54	0.54	已完成支付
8	王英国	后勤管理处	学生公寓修缮工程	35	31.99	已完成工程款支付，审计费待支付
9	薛谦	基建处	东校园第五教学楼南楼改造工程	105.00	4.3	施工已完成，待施工方提交审计资料送审
10	薛谦	基建处	东校园实验楼节能改造工程	163.00	0	4 月 28 日完成竞谈工作
11	薛谦	基建处	东校园辅助用房节能改造工程	155.00	0	5 月 7 日开展竞谈工作
12	薛谦	基建处	东校园学生宿舍节能改造工程（3-6 号楼）	225.00	0	4 月 28 日完成竞谈工作
13	薛谦	基建处	东校园学生宿舍门窗改造工程（3-6 号楼）	300.00	0	正在开展招标工作
14	薛谦	基建处	东校园学术交流中心改造工程	220.00	0	前期方案已完成，正在开展图纸深化及清单编制工作
15	薛谦	基建处	理学院 B 座天井改造工程	152.00	0	5 月 7 日开展竞谈工作
16	王仲民	校工会	教学楼地下一层改造工程	40.00	0	职工之家 LED 屏已完成采购工作，受疫情影响安装延期。
17	王英国	后勤管理处	学生公寓卫生间改造工程	259.00	0	造价咨询单位已完成现场实测，待出文件
18	王英国	后勤管理处	2020 年校园屋面防水工程	89.00	0	预计 5 月完成竞谈
19	王英国	后勤管理处	学生宿舍配套设施修缮工程	145.00	0	预计 5 月完成竞谈

20	梁永图	教务处	第三教学楼改造专项	15.00	0	已调研了两家公司，正在洽谈中
21	徐樟有	非常规研究院	采收率楼与非常规楼公共区域及实验室修缮	88.00	0	已完成清单控制价编制工作，待开展竞谈工作
22	张永学	国际教育学院	留学生公寓楼A楼修缮	216.00	0	已完成图纸设计及清单编制工作，正在委托国资处编制竞争性谈判文件
23	张永学	国际教育学院	留学生公寓楼B楼C楼修缮	83.00	0	已完成图纸设计及清单编制工作，正在委托国资处编制竞争性谈判文件
(二) 基础设施改造类				1970.1	147.27	
1	刘洪洋	保卫处	东校园教学楼、实验楼消防报警系统更新改造项目	1.95	1.95	已完成
2	薛谦	基建处	东校园教室电改造项目	2.29	2.29	已完成
3	王英国	后勤管理处	东校园配电增容改造	72	0.00	项目已完成，工程尾款4月底支付，系统尾款5月支付。
4	王英国	后勤管理处	东校园楼宇室内暖气改造维修工程	95	33.40	暖气改造尾款已完成支付
5	张云祥	信息中心	中心机房建设项目	145	0.00	施工已完成，正在审计
6	顾继俊	教务处	本科教学实验室改造(I期)	80	42.48	安全及环科完成搬迁改造，其余待开展
7	顾继俊	教务处	本科教学实验室改造(II期)	90	18.65	信息及能化完成搬迁改造，其余待开展
8	王英国	后勤管理处	东校园食堂改造项目(2、3层)	39.55	39.55	已完成
9	刘洪洋	保卫处	实验室加装高清摄像机二期项目	190.00	0.00	已完成设计、造价工作，重点阶段审计，设计图、工程量清单正在审计处审核。

10	刘洪洋	保卫处	地质楼消防报警系统更新改造项目	82.00	0.00	已完成设计、造价工作,洽谈文件已完成待施工。
11	宋刚	档案馆	档案馆档案库房监控系统及气体灭火系统改造	7	0.66	已完成设计及清单编制工作,待开展竞谈工作
12	王英国	后勤管理处	东校园主配电室增容及第三食堂配电改造项目	138.75	0.00	正在开展设计询价工作
13	魏强	化工学院	化工楼C座气瓶室改造	199.30	0.00	项目已完成招标工作,待签订合同
14	魏强	化工学院	化工楼A座强弱电系统改造	280	0.00	强弱电系统已完成招标工作,消防及安防项目待开展。
15	薛谦	基建处	东校园主楼空调系统购置	200	0.00	前期方案已完成,正在开展图纸深化及清单编制工作
16	薛谦	基建处	东校园校园及地下管网勘测、可视化系统工程	30.00	0.00	项目正在进行设计工作
17	薛谦	基建处	东校园绿化修补项目	22	0.00	项目正在进行设计工作
18	邱萍	新能源与材料学院	新能源与材料学院教学实验室改造	100	0.00	1.气路改造设计待签合同。 2.实验室通风设施安装厂家复工后签订合同。 3.学院实验室管理系统5月7日招标。
19	张云祥	信息中心	中国石油大学网络配线间综合改造工程	195.26	8.29	已完成设计及工程量清单编制工作
(三) 设备资料购置类				6581.91	1108.51	
1	薛谦	基建处	东校园主楼空调系统购置	146.25	22.21	已完成审计,5月初资产入固后完成尾款支付

2	牛花朋	研究生院	东校园教室桌椅及教学实验台等设施购置项目 二期	83.66	46.97	项目已完成，待支付尾款
3	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍空调置安项目	11.69	0.00	待9月支付质保金
4	王英国	后勤管理处	东校园二次供水改造工程	5.49	0.00	5月支付尾款
5	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍家具购置项目(2#、4#)	7.49	0.00	待9月支付质保金
6	陈义陆	国资处	OA资产管理模块功能扩展	22.80	0.00	5月支付尾款
7	张云祥	信息中心	数字化校园建设三期	402.19	116.39	1. 日志安全大数据入资产后支付尾款； 2. 信息安全等级保护测评服务项目于年初完成了初测，信息系统归属单位正在整改。
8	张云祥	信息中心	东校园互联网教室建设项目 二期	474.04	194.34	已完成，待支付尾款
9	张云祥	信息中心	数据集成、交换与治理 二期	124.97	98.41	已完成，待支付尾款
10	张云祥	信息中心	无线网络改造及网络设备采购	207.02	207.02	已完成资金支付
11	梁永图	教务处	东校园互联网教室建设（三期）	476.19	0.00	项目已采购完成，待验收后付款
12	刘书海	机械学院	过程装备与控制工程专业教学实验设备修购	75.97	17.40	项目已采购完成，待到货验收后支付尾款
13	顾继俊	教务处	虚拟仿真公共教学实验室建设（2期）	140	0.00	部分采购项目已完成待付款，部分正在开展调研、方案制定工作
14	王玮	机械学院/ 研	热能与储运工程实验平台建设	120	0.00	部分采购项目已完成待支付尾款，部分正在询价，部分待采购

15	金衍	研究生院	研究生管理信息系统	98	0.00	一期系统建设目标基本完成，学籍培养、学位和导师以及配套费模块均已上线使用，拟定于5月中旬进行验收；二期开发正在进行，正在进行学科管理模块、专业实践模块以及数据统计分析模块的开发，预计于9月底完成开发。
16	宋炜	信息学院	海量地球物理数据并行计算教学科研平台	88.35	88.35	已完成付款
17	刘慧卿	石工学院	提高石油采收率实验教学平台建设	19.95	19.95	已完成付款
18	刘洪洋	保卫处	校门智能门禁系统工程改造项目	158.00	0.00	已完成招标，待签订合同。
19	王贵文	地学院	非常规油气储层物性评价教学实验平台	100.80	0.00	5月12日开标
20	牛花朋	地学院	地质学专业矿物岩石学实验室建设	32.74	0.00	桌椅已完成设计和询价；电脑、幕布政府采购疫情结束后采购；矿物岩石标本已经完成挑样
21	邱楠生	地学院	地热地质学实践教学平台建设（一期）	113.40	0.00	询价已完成，待提交国资处公示
22	张永学	国际教育学院	国际交流中心报告厅多媒体设备更新改造	23.43	0.00	已确定设备型号，拟安排5月采购、安装和付款。
23	王英国	后勤管理处	学生公寓家具及浴室更衣柜购置项目	144.00	0.00	采购中心审核招标文件
24	魏强	化工学院	环境工程分子生物学研究生实验教学平台建设	96.80	0.00	1. 自行采购项目已完成采购，待付款； 2. 询价采购的八个设备其中三个正在公示，其余正在编制询价报告。

25	姜桂元	化工学院	化学工程学院实验教学中心设备扩建	38.50	19.00	已完成首付款支付，尾款待安装、调试、验收后支付
26	刘书海	机械学院	油气储运工程专业必修课实验设备购置	143.63	0.00	已完成招标材料，待提交国资处招标
27	顾继俊	机械学院	机器人实验教学平台建设	125.75	19.75	1. 可重构机械臂，正在编制招标文件。 2. 模块机器人已完成首付款支付。 3. 立体视觉模块机器人和 ROS 机器人，预计 5 月底提交询价报告。
28	雍太军	教务处	学生成绩单自助打印系统	56.58	0.00	已完成项目前期数据对接。电子成绩单、在读证明、四六级成绩证明已上线。待厂家进校安装一体机。
29	雍太军	教务处	第四教学楼多功能智慧教室建设项目	519	0.00	截至目前已完成项目需要的拟定，已调研五家公司进行方案设计。
30	季汉成	科学技术处	大型仪器设备开放共享管理系统建设	44.00	0.00	项目正在上线试运行，疫情结束后验收付款
31	刘坚	理学院	大学物理大学化学智慧实验室（一期）	125.09	0.00	1. 实验教学评价部分和在线式红外夜视测温部分询价已完成待签合同。 2. 其余招标项目已完成技术需求撰写发国资处
32	刘坚	理学院	物理实验教学中心仪器更新	65.52	47.84	已支付首付款，待到货验收后支付尾款。
33	张广清	石工学院	石油工程学院 2019 年度实验中心建设	175.77	38.45	项目的 30%已签合同；60%正在准备招标，预计 5 月中下旬完成；剩余 10%的实验室改造，需进校施工。

34	卢春喜	图书馆	图书馆文献资源保障体系建设	602.00	0.00	受疫情影响，仅开展线上沟通工作，需面谈的具体事宜待开学进行；纸质图书待疫情结束后联系书商送书。
35	卢春喜	图书馆	图书馆信息化设备更新改造	108.00	0.00	1. 存储系统建设已完成合同的签订，商家已备货，计划5月到货进行安装调试，6月份验收付款。 2. 有线网络改造中接入交换机5月份央采，机柜网线等5月份询价。
36	郝世杰	新能源与材料学院	面向多学科的石油特色研究生教学平台	327.00	0.00	截止4月21日已经完成9件设备的招标，金额为456万；5月份将完成剩余2件设备的询价公示。
37	邱萍	新能源与材料学院	新能源科学与工程本科专业教学实验室	100	32.15	自行采购项目待签合同；询价项目多数已完成公示，部分已支付首付款。
38	徐宝昌	信息学院	智慧工厂与智能控制创新平台建设	175	55.50	1. 部分询价项目已支付首付款。 2. 计算机工作站（科研专用）、计算机工作站、打印机、投影仪、音箱等已确定型号，通过政府采购购买。 3. 实验桌椅、实验室门改造、实验室隔热改造、机房精密空调（一体化机柜）需现场测量。
39	徐宝昌	信息学院	计算机专业嵌入式实验室更新与升级	69.00	0.00	采购合同已提交国资处审核，签订后可支付首付款。
40	徐宝昌	信息学院	电工电子与测控专业实验平台建设一期	80.00	0.00	1. 部分已完成询价，待公示。 2. 门禁需现场测量。 3. FPGA通信实验系统正在询价

41	张云祥	信息中心	三教多媒体教室改造	90.00	0.00	招标文件已提交国采中心
42	张云祥	信息中心	一站式服务平台及个人数据中心二期项目	119.00	0.00	招标文件已公示，4.30号招标
43	张云祥	信息中心	公共教学机房建设	149.00	50.00	1.设备类均已采购完成，待到货验收后付款。2.工程类项目正在施工。
44	张云祥	信息中心	信息门户统一身份认证系统建设	88.00	0.00	招标文件已公示，5.11号招标
45	张云祥	信息中心	数据集成、交换与治理三期	62.00	0.00	单一来源已公示，五月签合同付首付款70%
46	张云祥	信息中心	无线网络改造二期	145.84	34.78	1.交换机采购已完成 2.无线网络改造，招标文件已提交国采中心，待国采中心发招标公告