

# 中央高校改善基本办学条件专项及校内预算项目

## 工作简报

2016年第3期（总第3期）

中国石油大学（北京）基建处 财务处

2016年11月25日

根据中国石油大学（北京）改善基本办学条件专项资金项目管理办法（试行）【中石大京建〔2016〕3号】文件，基建处对2016年度中央高校改善基本办学条件专项和2016年校内预算项目本月执行情况进行检查汇总。检查项目总计45项，其中：2016年教育部专项15项、校内预算专项30项。

### 一、教育部中央高校改善基本办学条件专项

#### 1、已完成项目

施工已完成，待审计或报账项目共5项：

##### （1）非常规油气专业人才四维地震实训平台建设

该项目批复金额556万元，合同金额555.9万元，项目已完成，资金支付比例99.98%。

##### （2）游泳馆及配馆设施修缮

该项目批复金额100万元，已验收完毕，正在送审，资金支付比例68%，审计完成后预计结余5~10万之间。

##### （3）公共教学机房计算机更新

该项目批复金额100万元，合同金额100.4698万元，资金支付比例90%，项目处于报账阶段。

##### （4）学生宿舍无线网络建设

该项目批复金额690万元，合同金额659.19万元，项目已完成，资金支付比例79.19%。结余30.81万元。

##### （5）信息学院创新实践教学平台建设

该项目批复金额389万元，合同金额389万元，资金支付比例89.97%，项目处于报账阶段。

#### 2、按计划进展项目

(1) 国际化石油专业人才外语实训平台建设

该项目批复金额 190 万元，合同金额 186.57 万元，项目处于报账阶段，资金支付比例 30.08%。合同外剩余 3.43 万元计划年底执行完。

(2) 图书馆存储扩容与设备更新

该项目批复金额 200 万元，合同金额 182.804 万元，执行进度 95%，本月底项目验收合格后付余款。资金支付比例 25.28%，预计结余 15 万元。

(3) “平安校园”综合服务管理平台扩容及配套设备更新改造工程

该项目批复金额 410 万元，合同金额 329.67 万元，项目施工已完成，资金支付比例 41.4%。合同外剩余 80.33 万元已有计划，预计年底可全部执行完。

(4) 综合档案信息化建设

该项目批复金额 110 万元，合同金额 85.9 万元，资金尚未支付。合同外剩余 24.1 万元已有计划，预计年底可全部执行完。

(5) 学生公寓加装消防报警系统及其信号联网工程

该项目批复金额 450 万元，合同金额 358.5 万元，项目施工已完成，资金支付比例 79.67%。。合同外剩余 91.5 万元已有计划，预计年底可全部执行完。

(6) 学生宿舍、运动场地租赁及教室桌椅、学四楼家具设备购置

该项目为三个部门执行：图书馆执行经费 65 万，主楼一层阅览室桌椅及照明灯购置项目、图书及书架搬迁项目已完成招标，合计金额：48.9 万元，合同已签订，项目已支付 23.35 万元，另外购置存包柜、座位管理机、检索台和图书展示架项目已完成询价公示，拟于 11 月中旬签订合同，合同金额合计 16.08 万元，12 月上旬完结并支付合同款项，图书馆整体项目预计在 12 月上旬全部完成；国际交流处购置一些教室桌椅，合同金额 3 万元整，已签订合同，桌椅已到货，近期验收付款，12 月底执行完毕；继教计划执行经费 400 万元，已完成所有申报项目的招标工作，招标金额为 311.7718 万元，已支付 181.8986 万元，结余 88.2282 万元。

(7) 资源勘查专业实验室改扩建

该项目批复金额 397 万元，合同金额 377 万元，资金支付比例 60%，预计年底可全部执行完。

(8) 油气储运虚拟仿真实验中心建设

该项目为 2016 年 7 月调整项目，批复金额 137.25 万元，已签订合同金额 76 万元，询价中约 61.25 万元。

### **3、进度较慢项目**

#### **(1) 工商管理学院实验室改扩建**

该项目 2016 年 7 月检查时部分方案调整优化，且包含项目较多，金额较大。项目批复金额 950 万元，已签订合同 354.36 万元，待签订合同 200.466 万元，排标中 329.42 万元，排标项目陆续于本月底开标，资金支付比例 19.36%，预计结余 69.6 万元。

#### **(2) 化学实验中心建设二期**

该项目分为基础设施维修改造及设备购置两部分。基础设施维修改造类批复金额 158.2 万元，已签订合同 58.2 万元。设备购置类批复金额 140 万元，已签订合同 37.7 万元。

## **二、中国石油大学（北京）校内预算项目**

### **1、已完成项目**

施工已完成，待审计、验收或报账项目共 14 项。分别为：综合楼区域配套基础设施改造工程追加；教学实验室建筑物节能改造工程追加；体育馆设施修缮追加；图书馆空调机房改造追加；学院路校区改造工程（一期）追加；地下管网改造及信息平台建设工程追加；校园艺术中心追加；阳光、管院公寓空调安装；理学院 B 座改造；校内公寓及楼宇上下水维修改造；公寓装修维修；学生活动；学术会议室建设；国际能源创新大厦评估。

### **2、按计划进展项目**

进展顺利项目共 9 项。分别为：学位中心自检平台及校内重点学科申报；图书馆建筑物节能改造工程追加；学术委员会运行；科技奖励经费；实验室安全管理；实验室危险废弃物处理；网络运行等；古地理学报 OA 出版；设施设备维修更新。

### **3、进度较慢项目**

方案调研项目共 2 项。分别为：石工重点实验室迎评费；校史馆建设。

### **4、未启动项目**

#### **(1) 采购管理系统项目**

因 2016 年 8 月初国务院办公厅印发的《关于进一步完善中央财政科研项目资金管

理等政策的若干意见》相关内容，财政部、教育部与之配套政策还没有出台，相关管理方式还没有明确，暂停该项目的执行。

### （2）房屋场地租赁及回购房税费项目

租赁干休所 8 栋楼房及营房院，租赁东操场因政策原因未签合同，租金未确定，无法执行；租赁中国农村能源研究培训中心院内学生公寓已支付 100 万元，租赁管院北楼 2203 及 2503 两套单元房预计 11 月底支付；回购房税费相关手续正在办理，暂未涉及税费。

### （3）科研外协经费专项审计项目

根据学校审计工作安排，接受了校长经责审计及纪委转办专项审计任务，故对本项目实施时间向后调整。

### （4）创新创业教育专项项目

本项目由学工处负责，批复经费为 70 万元。由于学工处已有的教育部创新创业启动基金 50 万元项目尚未执行完，因而影响了本项目的执行，该项目暂缓启动。

## 5、申请调整资金项目

### （1）青年创新团队建设项目

“青年创新团队建设”项目已投资 880.4 万元，预算 900 万元。按照学校财务处优先使用中央专项资金的要求，该投资从学校“2016 年中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金”（简称“引导专项”）中支出 682.4 万元，从学校资金上述批复的 900 万元预算中支出 198 万元。因此，申请将该专项结余资金 702 万元转入下一年度执行。

**附表 1 2016 年教育部中央高校改善基本办学条件专项资金项目执行情况统计表**

序号	项目编号	承担部门	项目负责人	项目名称	批复金额 (万元)	执行进度	支出金额 (万元)	支付比例
1	105246000000160001	图书馆	卢春喜	图书馆存储扩容与设备更新	200	报账阶段, 结余 15 万元左右	50.55	25.28%
2	105246000000160004	保卫处	刘洪洋	“平安校园”综合服务管理平台扩容及配套设施更新改造工程	410	施工阶段	169.74	41.40%
3	105246000000160007	档案科	宋刚	综合档案信息化建设	110	已签订合同	0.00	0.00%
4	105246000000160012	信息技术中心	庞飞	学生宿舍无线网络建设	690	已完成, 报账阶段, 结余 30.81 万元	546.38	79.19%
5	105246000000160021	外国语学院	徐方富	国际化石油专业外语实训平台建设	190	已供货, 报账阶段	57.15	30.08%
6	105246000000160031	非常规天然气研究院	钮凤林	非常规油气专业人才四维地震实训平台建设	556	已完成	555.90	99.98%
7	105246000000160038	保卫处	刘洪洋	学生公寓加装消防报警系统及其信号联网工程	450	施工阶段	358.5	79.67%
8	105246000000160039	工商管理学院	张海霞	工商管理学院实验室改扩建项目	950	已签合同:37.3%. 待签合同:21.1%. 排标中:34.68%. 预计结余: 69.6 万元	183.87	19.36%
9	105246000000160040	体育部	戴兵	游泳馆及配馆设施修缮	100	项目已验收完毕, 正送审计	68	68%
10	105246000000160042	国有资产处	陈义陆	学生宿舍、运动场地租赁及教室桌椅、学四楼家具设备购置项目	468	已签合同:77.7%. 待签合同:3.5%. 结余: 88.2282 万元	205.2486	43.85%
11	105246000000160044	地球科学学院	李潍莲	资源勘查专业实验室改扩建	397	已签订合同	238	60%
12	105246000000160061	地球物理与信息工程学院	钱步仁	公共教学机房计算机更新	100	已完成, 报账阶段	90	90%
13	105246000000160062	地球物理与信息工程学院	钱步仁	信息学院创新实践教学平台建设	389	已完成, 报账阶段	350	89.97%
14	105246000000160068	理学院	俞英	化学实验中心建设二期	290	部分已签订合同	41.98	14.48%
15	105246000000160049	机械学院	李晓平	油气储运虚拟仿真实验中心建设	137.25	部分已签订合同		

**附表 2 2016 年中国石油大学（北京）校内预算项目执行情况统计表**

序号	项目编号	承担部门	项目负责人	项目名称	批复金额 (万元)	执行进度
1	XN201601	研究生院	赵弘	青年创新团队建设	900	招标中
2	XN201602	研究生院	赵弘	学位中心自检平台及校内重点学科申报	100	评估费已计划支付，平台建设尚未完成开发
3	XN201603	后勤管理处	张云祥	综合楼区域配套基础设施改造工程追加	308.9	项目实施完毕、审计完毕，在工程缺陷期结束后支付质保金
4	XN201604	后勤管理处	张云祥	图书馆建筑物节能改造工程追加	439.2	项目已执行 95%
5	XN201605	后勤管理处	张云祥	教学实验室建筑物节能改造工程追加	436.6	项目已验收通过，正结算送审计
6	XN201606	后勤管理处	张云祥	体育馆设施修缮追加	284.8	项目已实施完毕，正收集整理结算资料待送审计
7	XN201607	后勤管理处	张云祥	图书馆空调机房改造追加	30	项目已实施完毕，并已送审计
8	XN201608	后勤管理处	张云祥	学院路校区改造工程（一期）追加	35	项目已实施完毕，审计完毕。进入质保期
9	XN201609	后勤管理处	张云祥	地下管网改造及信息平台建设工程追加	6	项目即将验收
10	XN201610	后勤管理处	张云祥	校园艺术中心追加	120	项目已实施完毕，审计完毕。正在质保期
11	XN201611	后勤管理处	张云祥	阳光、管院公寓空调安装	726	项目已实施完毕，陆续验收
12	XN201612	后勤管理处	张云祥	理学院 B 座改造	98	已实施完毕，审计完毕，正在质保期
13	XN201613	后勤管理处	张云祥	设施设备维修更新	66.5	已签订合同
14	XN201614	科技处	季汉成	学术委员会运行	29.73	已执行 40%
15	XN201615	科技处	季汉成	科技奖励经费	222.8	已执行 24%

附表2 2016年中国石油大学（北京）校内预算项目执行情况统计表（续）

序号	项目编号	承担部门	项目负责人	项目名称	批复金额 (万元)	执行进度
16	XN201616	科技处	季汉成	实验室安全管理	60	正在执行，已完成30%
17	XN201617	科技处	季汉成	实验室危险废弃物处理	80	正在执行，已完成59.3%
18	XN201618	科技处	季汉成	石工重点实验室迎评费	50	调研
19	XN201619	国资处	陈义陆	采购管理系统	10	因政策调整，暂停执行
20	XN201620	国资处	陈义陆	房屋场地租赁及回购房税费	480.4	部分项目因政策原因未签合同，部分项目待支付，已支付100万元
21	XN201621	档案馆	宋刚	校史馆建设	400	设计阶段
22	XN201622	信息技术中心	庞飞	网络运行等	290	已支出284.52万元，其余年底支付完
23	XN201623	信息技术中心	庞飞	学术会议室建设	150	已完成，准备验收
24	XN201624	基建处	徐樟有	国际能源创新大厦评估	10	已执行完
25	XN201625	团委	周玉成	学生活动	39	报账阶段
26	XN201626	学工处	梁永图	创新创业教育专项	70	未启动
27	XN201627	期刊社	杨雷	古地理学报OA出版	27	已签订合同
28	XN201628	审计处	单清欣	科研外协经费专项审计	7	未启动
29	XN201629	后勤管理处	张云祥	校内公寓及楼宇上下水维修改造	49.5	项目已实施完毕
30	XN201630	后勤管理处	张云祥	公寓装修维修	110	项目已验收完毕，正整理结算资料