

中央高校改善基本办学条件专项

工作简报



（2018年第6期，总第20期）

中国石油大学（北京）基建处

2018年9月28日

-
- 2018年9月改善基本办学条件专项资金执行进度
 - 2018年9月改善基本办学条件专项执行率完成情况简介
 - 2018年9月改善基本办学条件专项执行总体情况简介

2018年9月改善基本办学条件专项资金执行进度

截止至2018年9月28日改善办学国拨专项资金执行进度表

序号	项目名称	执行部门	预算金额	支出金额	支出比例	账面余额
1	东校区屋面防水改造项目	后勤管理处	190.00	189.80	99.89%	0.20
2	环境科学专业研究生实验教学平台建设	地球科学学院/研	185.96	170.00	91.42%	15.96
3	学生宿舍家具购置项目	后勤管理处	245.00	217.00	88.57%	28.00
4	大院工作区修缮项目	后勤管理处	145.20	128.60	88.57%	16.60
5	多功能智慧教室建设项目	教务处	182.90	156.40	85.51%	26.50
6	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	878.00	718.00	81.78%	160.00
7	东校区网络建设	信息中心	1,118.89	897.20	80.19%	221.69
8	东校区学生宿舍修缮项目(1-4号)	后勤管理处	712.00	552.00	77.53%	160.00
9	物理实验教学中心建设	理学院/教	366.80	281.10	76.64%	85.70
10	东校区多媒体教室及远程电子巡查系统建设	信息中心	270.79	206.30	76.18%	64.49
11	动态裂缝导流测试实验教学平台	非常规研究院/研	168.00	127.00	75.60%	41.00
12	东校区教学主楼修缮工程	基建处	960.00	693.00	72.19%	267.00
13	学生公寓粉刷项目	后勤管理处	168.50	121.30	71.99%	47.20
14	东校区实验楼修缮工程	基建处	98.00	70.00	71.43%	28.00
15	能源与动力工程专业教学实验室建设	机械学院/教	455.40	322.40	70.79%	133.00
16	东校区食堂改造项目(1层)	后勤管理处	655.20	441.00	67.31%	214.20
17	信息学院实验中心建设	信息学院/教	542.60	312.80	57.65%	229.80
18	演示大厅建设二期	教务处	395.60	225.40	56.98%	170.20
19	数字化校园建设三期	信息中心	351.9	200.00	56.83%	151.90
20	理学院A座教学实验室电力扩容改造项目	理学院	230.26	130.00	56.46%	100.26
21	东校区安防系统更新改造一期工程	保卫处	400.00	192.65	48.16%	207.35
22	东校区教室桌椅及教学实验台等设施购置项目一期	研究生院	350.00	144.80	41.37%	205.20
23	东校区学生公寓消防报警系统更新改造工程	保卫处	450.00	184.48	41.00%	265.52

2018年9月改善基本办学条件专项执行率完成情况简介

根据财务处提供的改善基本办学条件资金执行统计情况,盘点本月的资金执行率情况如下:

一、完成教育部考核指标的项目

石大人的家国情怀是“空谈误国、实干兴邦”的精神涌流,是“天下兴亡、匹夫有责”的主人翁精神,是“生当作人杰”的英雄气概,是以国家为先、事业为重、奉献为荣的高度责任感和使命感。2018年专项执行率超过75%的项目有11个,这些项目的实施单位靠的就是石大人的家国情怀,为拉动我校改善基本办学条件专项资金的整体执行率贡献了力量。

序号	项目名称	执行部门	执行率
1	东校区屋面防水改造项目	后勤管理处	99.89%
2	环境科学专业研究生实验教学平台建设	地球科学学院/研	91.42%
3	学生宿舍家具购置项目	后勤管理处	88.57%
4	大院工作区修缮项目	后勤管理处	88.57%
5	多功能智慧教室建设项目	教务处	85.51%
6	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	81.78%
7	东校区网络建设	信息中心	80.19%
8	东校区学生宿舍修缮项目(1-4号)	后勤管理处	77.53%
9	物理实验教学中心建设	理学院/教	76.64%
10	东校区多媒体教室及远程电子巡查系统建设	信息中心	76.18%
11	动态裂缝导流测试实验教学平台	非常规研究院/研	75.60%

二、执行率严重偏低项目

根据财务处提供的改善基本办学条件资金执行情况显示,项目实施过慢,执行率远低于教育部考核指标75%的项目有3个。

序号	项目名称	执行部门	执行率
1	东校区安防系统更新改造一期工程	保卫处	48.16%
2	东校区教室桌椅及教学实验台等设施购置项目一期	研究生院	41.37%
3	东校区学生公寓消防报警系统更新改造工程	保卫处	41.00%

2018年9月改善基本办学条件专项执行总体情况简介

2018年教育部批复我校中央高校改善基本办学条件专项资金9521万元、项目23项，根据中国石油大学（北京）改善基本办学条件专项资金项目管理办法（试行）【中石大京建〔2016〕3号】文件，基建处对2018年度中央高校改善基本办学条件专项本月执行情况进行调查。

一、基础设施改造类

该类别共有四个项目，合计金额2199.15万元，占批复金额23.1%，目前，除东校园网络建设项目中的有线网络综合布线二期工程及无线网络建设三期工程计划2019年实施外，所有项目施工均已完成，部分项目正在审计，部分正准备审计资料。截止至9月28日支出金额1404.33万元，支出比例63.86%。

二、设备资料购置类

该类别共有十二个项目，合计金额4392.95万元，占批复金额46.14%，本部分项目执行进度参差不齐，其中七个项目执行较快，其余实验室设备购置或教室建设项目执行偏慢。截止至9月28日支出金额3081.2万元，支出比例70.14%。

三、房屋修缮类

该类别共有七个项目，合计金额2928.9万元，占批复金额30.76%，目前，所有项目施工均已完毕，部分已完成全部付款，部分正在审计，部分正准备审计资料。截止至9月28日支出金额2195.7万元，支出比例74.97%。